

广州市社会福利院 2021 年福利彩票公益金资助 项目情况公开（广州市第二福利院 项目二期工程）

为便于社会各界及时了解福利彩票公益金的用途去向，彰显福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，加强社会监督，促进福利彩票事业持续健康发展，根据《彩票公益金管理办法》《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》《广东省民政厅办公室关于进一步加强彩票公益金使用管理信息公开和资助项目标识设立管理工作的通知》《广州市福利彩票公益金使用管理办法》等要求，现对我单位 2021 年福利彩票公益金资助项目信息公告如下：

一、项目信息

（一）项目名称

广州市第二福利院项目二期工程

（二）项目主要内容

广州市第二福利院项目二期工程项目总建筑面积 27,379 平方米，按照 500 张床位的规模建设康复楼、按照 100 张床位的规模建设康复医疗中心、按照 27 个教学班规模建设特殊教育学校。项目建设内容为康复楼、康复医疗中心、特殊教育学校、活动室（风雨操场）、后勤宿舍楼、地下车库、连廊、门卫室等。项目总投资为 13,213.98 万元，资金来源为市基本建设统筹

资金安排 5,000 万元，其余资金由市福利彩票公益金解决。

（三）项目周期

2018 年 6 月至 2020 年 10 月。

（四）资金额度

项目总额为 13213.98 万元。2021 年资助金额为 500 万元，实际支付 500 万元（结算款）。

（五）项目负责人及联系方式

项目负责人：罗旭升，联系电话：020-89855235

二、项目成果

（一）项目完成情况

项目已于 2020 年 10 月完成质量竣工验收，且已正式投入使用，2021 年 8 月完成项目联合验收，并同步开始开展项目维保及项目结算相关工作。

（二）实际效果

广州市第二福利院项目二期工程项目建设完成后，增加收养人员床位数 500 张，增加康复医疗床位数 100 张，增加了我市儿童福利机构建筑面积 27379 平方米，大大缓解了当前广州市社会（儿童）福利院床位紧张的局面，确保孤残儿童和残疾成年孤儿健康成长和全面发展。同时，加强福利机构建设，全面提高服务和保障能力，使福利院以人为本为孤残儿童和残疾成年孤儿提供科学化、专业化、人性化养育得以实现。



(三) 绩效目标完成情况

完成市第二福利院项目二期工程建设，增加收养人员床位数 500 张，增加康复医疗床位数 100 张，完成建筑面积 27379 平方米的建设规模，政府采购完成率达到 100%，验收合格率达到 100%。

三、存在问题和改进措施

存在问题：项目由于新冠疫情暴发，导致停工延期 48 天，由于工程设计图纸变更导致延期 152 天。

改进措施：充分做足前期开工准备，提前做好应对各种风险评估；加强施工过程管理，协调处理设计、监理、施工单位各方关系。